



(فرم شماره ۱)

گزارش پیشرفت فیزیکی تأسیسات گردشگری (اقامتی)

نام سرمایه گذار (حقوقی/حقوقی) : تاریخ اخذ	نام واحد : پروانه ساخت	نوع واحد : استان :	شماره و تاریخ شهرستان :	مجوز : بخش :	ردیف	نوع عملیات	درصد از کل عملیات	درصد کارانجام شده	توضیحات
					1	عملیات خاکی	1		تجهیز کارگاه
					3	خاکبرداری-تسطیح-اجرای سازه نگهبان			
					2	پی سازی	5		قالب بندی-بتن مگر-آرماتوربندی-ریشه گذاری یا صفحه گذاری(باتوجه به نوع سازه)-بتن ریزی
					3	اسکلت و سقف	22		اجرای تیر- ستون-سقف-راه پله (در سازه فلزی اجرای بادبند و ضدزنگ ملاحظه و پیشرفت هر نوع سازه به نسبت طبقات محاسبه گردد)
					4	سفت کاری، و اجرای تأسیسات (مکانیکی و برقی)	5/		حفرچاه
					1	بلوکاز، شیببندی و ایزولاسیون کف			
					6	دیوارچینی پیرامونی و داخلی (باملاحظه مبحث ۱۹) و نصب فریم درب و چارچوب کمدها و پنجره ها و نعل درگاه			
					1.5	لوله کشی فاضلاب و آب باران			
					1	اجرای آسانسور			
					2	لوله کشی آب سرد و گرم-سیستم گرمایش و سرمایش- گاز			
					1	لوله گذاری برق و تأسیسات الکتریکی و نصب قوطی ها			
					2	پوکه ریزی، شیب بندی، عایق کاری و پوشش کف سرویسها ، بام و تراس			
					1.5	اندود گچ و خاک(سقف و دیوار)-سیمانکاری دیوار و ....			
					2	کاشی کاری			
					5/	سیم کشی برق			
					3	پوکه ریزی و پوشش کف طبقات			
					1	نصب پنجره و سنگ کف آن(مطابق مبحث ۱۹)			
					3	نصب تجهیزات موتورخانه و لاندردی			

	4	نصب تاسیسات الکتریکی و مکانیکی	
	2	اجرای سنگ پله، پاگرد و دیوار راه پله	
	/5	نصب نرده راه پله و تراس	
	1	اجرای سقف کاذب	
	3	اجرای نما (زیر و رویه)	
<b>5</b>	/5	دیوار کشی	محوطه
	/5	اجرای تاسیسات محوطه	
	2	اجرای فضای محوطه	
<b>6</b>	5	سفید کاری - ابزار و تزئینات-نقاشی	تزیین کاری
	2	نصب شیشه ، درب فلزی ، درب و قرنیز چوبی	
	/5	نصب شیرآلات بهداشتی	
	/5	نصب کلید و پریز و روشنایی	
	16	نصب تجهیزات (از قبیل میز و صندلی، تلویزیون، پرده، کامپیوتر و....)	
	/5	برچیدن کارگاه - نظافت-رفع نواقص و تحویل موقت	
<b>7</b>	5	موارد اجرایی خاص با توجه به نقشه طرح و نظر کارشناس	
	100		<b>جمع</b>
<b>مدیر کل:</b>		<b>مهر و امضاء ناظر پروژه :</b>	<b>کارشناس :</b>
			<b>معاون:</b>