

(فرم شماره ۱)

گزارش پیشرفت فیزیکی تأسیسات گردشگری (اقامت)

نام سرمایه گذار (حقیقی/حقوقی).....نام واحد.....نوع واحد.....کد شناسایی.....شماره و تاریخ  
تاریخ اخذ پروانه ساخت:.....استان:.....شهرستان:.....بخش:.....

ردیف	نوع عملیات	درصد از کل عملیات	درصد کار انجام شده
	تجهیز کارگاه	۱	
	خاکبرداری-تسطیح-اجرای سازه نگهداران	۳	
	قالب بندی-بتن مگر-آرماتوربندی-ریشه گذاری یا صفحه گذاری(باتوجه به نوع سازه)-بتن ریزی	۵	
	اجرای تیر-ستون-سقف-راه پله (در سازه فلزی اجرای بادبند و ضدزنگ ملاحظه و پیشرفت هر نوع سازه به نسبت طبقات محاسبه گردد)	۲۲	
سفت کاری، اجرای تأسیسات (مکانیکی و برقی)	حفرچاه	۱/۵	
	بلوکاز، شیببندی و ایزولاسیون کف	۱	
	دیوارچینی پیرامونی و داخلی (باملاحظه مبحث ۱۹) و نصب فریم درب و چارچوب کمدها و پنجره ها و نعل درگاه	۶	
	لوله کشی فاضلاب و آب باران	۱.۵	
	اجرای آسانسور	۱	
	لوله کشی آب سرد و گرم-سیستم گرمایش و سرمایش-گاز	۲	
	لوله گذاری برق و تأسیسات الکتریکی و نصب قوطی ها	۱	
	پوکه ریزی، شیب بندی، عایق کاری و پوشش کف سرویسها، بام و تراس	۲	
	اندود گچ و خاک(سقف و دیوار)-سیمانکاری دیوار و .....	۱.۵	
	کاشی کاری	۲	
	سیم کشی برق	۱/۵	
	پوکه ریزی و پوشش کف طبقات	۳	
	نصب پنجره و سنگ کف آن(مطابق مبحث ۱۹)	۱	
	نصب تجهیزات موتورخانه و لاندری	۳	
	نصب تأسیسات الکتریکی و مکانیکی	۴	
	اجرای سنگ پله، پاگرد و دیوار راه پله	۲	
	نصب نرده راه پله و تراس	۱/۵	
اجرای سقف کاذب	۱		
اجرای نما (زیر و رویه)	۳		
محوطه	دیوار کشی	۱/۵	
	اجرای تأسیسات محوطه	۱/۵	
	اجرای فضای محوطه	۲	
نازک کاری	سفید کاری - ابزار و تزئینات-نقاشی	۵	
	نصب شیشه، درب فلزی، درب و قرنیز چوبی	۲	
	نصب شیرآلات بهداشتی	۱/۵	
	نصب کلید و پریز و روشنایی	۱/۵	
	نصب تجهیزات (از قبیل یخچال، تخت، میز و صندلی، تلویزیون، پرده، کامپیوتر و....)	۱۶	
	برچیدن کارگاه - نظافت - رفع نواقص و تحویل موقت	۱/۵	
موارد اجرایی خاص با توجه به نقشه طرح و نظر کارشناس	۵		
	<b>جمع</b>	۱۰۰	

مدیرکل:

معاون:

کارشناس یا کارشناس مسئول:

